

Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen gemäß Technischer Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“

**STADTWERKE
COESFELD**

Anlagenanschrift	Stationsname / Feld-Nr.				
Anlagenbetreiber	Vorname, Name				
	Telefon, E-Mail				
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma / PLZ, Ort				
	Telefon, E-Mail				
Erzeugungsanlage (Typbezeichnung)					
Art:					
Einspeiseleistung:	kW				
Einheiten-Zertifikat Nummer:					
Netzkupplung					
Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor				<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wirkung der Entkupplungseinrichtung auf				<input type="checkbox"/> MS-Schalter	<input type="checkbox"/> NS-Schalter
Überprüfung der Einstellwerte / Trennfunktion (für den Netzbetreiber jederzeit zugänglich)					
vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (soll) (Einstellbereich)	Einstellwert (ist)		Wer richtig ausgelöst	nur Sichtkon- trolle
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz $f >$	$51,5 \text{ Hz} \leq 100 \text{ ms}$	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz $f <$	$47,5 \text{ Hz} \leq 100 \text{ ms}$	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz $U >>$	$1,15 U_c \leq 100 \text{ ms}$	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz $U >$	$1,07 U_c \leq 2 \text{ min}$	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz $U <$	$0,8 U_c \leq 1,0 \text{ s}$	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bemerkungen:					
<p>Die Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v.g. Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technische Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß Unfallverhütungsvorschrift für betriebsbereit erklärt.</p>					
Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: _____					
_____ Ort, Datum, Unterschrift des Anlagenbetreiber			_____ Ort, Datum, Unterschrift Anlagenerrichter		