

Inbetriebsetzungsprotokoll für eine Erzeugungsanlage am Niederspannungsnetz

Anlagenanschrift				
Anlagenbetreiber	Name, Vorname _____			
	Straße, Hausnummer; PLZ, Ort _____			
	Telefon, Fax, Mobil _____			
Anlagenanschrift	Straße, Hausnummer; PLZ, Ort _____			
	Gemarkung, Flur, Flurstück _____			
	Bezeichnung _____			
Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)	Firma / Name, Vorname _____			
	Straße, Hausnummer; PLZ, Ort _____			
	Telefon, Fax, Mobil _____			
Erzeugungsanlage				
Art: _____				
Leistung: _____				
Inbetriebnahmedatum: _____				
1	Unterlagen	Ja	Nein	nicht erforderlich
1.1	Katasterplan vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2	Belegungsplan der Dachfläche vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3	Übersichtsschaltplan vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4	Konformitätsnachweis für Erzeugungseinheiten vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5	Konformitätsnachweis für den NA - Schutz vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6	Prüfbericht für Erzeugungseinheiten vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7	Prüfbericht für den NA - Schutz vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8	Inbetriebsetzungsantrag vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9	Eichschein vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.10	Datenerfassungsbogen des Kundenzählers für Erzeugungsanlagen vorhanden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Inbetriebsetzung	Ja	Nein	nicht erforderlich
2.1	Besichtigung der Anlage (Allgemeinzustand)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2	Übereinstimmung des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3	Übereinstimmung des Aufbaus der Abrechnungsmessung mit der vertraglichen und technischen Vorgaben	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4	Anlaufkontrolle der Zähler für Bezug und Lieferung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5	Zuschaltbedingungen nach VDE – AR – N 4105 erfüllt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.6	Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.7	Technische Einrichtung zur Reduzierung der Einspeiseleistung vorhanden und funktionstüchtig	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.8	Auslösetest „Zentraler NA – Schutz – Kuppelschalter“ erfolgreich durchgeführt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Eingestellter Wert für den Spannungssteigerungsschutz U>: _____ U _n			
<p>Die Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Laien dürfen diese Betriebsstätte nur in Begleitung von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der Anwendungsregel „Erzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz“ und den Technischen Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Erzeugungsanlage gemäß Unfallverhütungsvorschrift für betriebsbereit erklärt.</p>				
_____	_____	_____		
Ort, Datum	Anlagenbetreiber	Anlagenerrichter		