

# Inbetriebsetzungsprotokoll gemäß TAB Mittelspannung

<b>Anlagenanschrift (Stationsstandort)</b>	Stationsname / Feld-Nr.				
<b>Anschlussnehmer</b>	Vorname, Name				
	Telefon, E-Mail				
<b>Anschlussnutzer (Anlagenbetreiber)</b>	Vorname, Name				
	Telefon, E-Mail				
<b>Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)</b>	Firma / PLZ, Ort				
	Telefon, E-Mail				
<b>Betriebsverantwortlicher</b>	Name, Vorname / Firma				
	Straße, Hausnummer				
	PLZ, Ort				
	Telefon, E-Mail				
<b>Dokumentation</b>	Übergabe an VNB mindestens 1 Woche vor Inbetriebsetzung des Netzanschlusses				
	Aktualisierte Projektunterlagen der Übergabestation vorhanden				<input type="checkbox"/>
	Inbetriebsetzungsauftrag vorhanden				<input type="checkbox"/>
	Erdungsprotokoll vorhanden				<input type="checkbox"/>
	Eichscheine der Wandler vorhanden (wenn nicht von den Stadtwerken bezogen)				<input type="checkbox"/>
<b>Netzführungsvereinbarung</b>	erforderlich	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	wenn Ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>Schutzprüfprotokoll</b>	erforderlich	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	wenn Ja, vorhanden	<input type="checkbox"/>
<b>Fernsteuerung</b>	erforderlich	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	wenn Ja, geprüft (inkl. Fern-Aus)	<input type="checkbox"/>
<b>Messwertübertragung</b>	erforderlich	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein	wenn Ja, geprüft	<input type="checkbox"/>
<b>Abrechnungsmessung</b>	Vorprüfung & Inbetriebnahmeprüfung erfolgt				<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>					
<p>Die Station gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrische unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v.g. Personen betreten.</p> <p>Die Station ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Technische Anschlussbedingungen Mittelspannung“ und den Technische Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Station gemäß Unfallverhütungsvorschrift für betriebsbereit erklärt.</p>					
Ort, Datum, Unterschrift Anlagenbetreiber			Ort, Datum, Unterschrift Anlagenerrichter		
<b>Anschaltung der Kundenanlage</b>					
Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: _____					
Ort, Datum, Unterschrift des Anlagenbetreiber			Ort, Datum, Unterschrift Netzbetreiber		