

# Inbetriebsetzungsprotokoll für Erzeugungsanlagen gemäß Technischer Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“



<b>Anlagenanschrift</b>	_____				
	Stationsname / Feld-Nr.				
<b>Anlagenbetreiber</b>	_____				
	Vorname, Name				
	_____				
	Telefon, E-Mail				
<b>Anlagenerrichter (Elektrofachbetrieb)</b>	_____				
	Firma / PLZ, Ort				
	_____				
	Telefon, E-Mail				
<b>Erzeugungsanlage (Typbezeichnung)</b>					
Art:	_____				
Einspeiseleistung:	_____				kW
Einheiten-Zertifikat Nummer:	_____				
<b>Netzkupplung</b>					
Prüfbericht über standardisierte Typprüfung liegt vor				<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein
Wirkung der Entkupplungseinrichtung auf				<input type="checkbox"/> MS-Schalter	<input type="checkbox"/> NS-Schalter
Überprüfung der Einstellwerte / Trennfunktion (für den Netzbetreiber jederzeit zugänglich)					
vorhandene Schutzfunktionen:	Einstellwert (soll) (Einstellbereich)	Einstellwert (ist)		Werichtig ausgelöst	nur Sichtkon- trolle
<input type="checkbox"/> Frequenzsteigerungsschutz f>	51,5 Hz ≤ 100 ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Frequenzrückgangsschutz f<	47,5 Hz ≤ 100 ms	Hz	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>>	1,15 U <sub>c</sub> ≤ 100 ms	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungssteigerungsschutz U>	1,07 U <sub>c</sub> ≤ 2 min	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Spannungsrückgangsschutz U<	0,8 U <sub>c</sub> ≤ 1,0 s	V	ms	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Bemerkungen:</b>					
<p>Die Erzeugungsanlage gilt im Sinne der zur Zeit gültigen DIN VDE Bestimmungen und der Unfallverhütungsvorschrift als abgeschlossene elektrische Betriebsstätte. Diese darf nur von Elektrofachkräften oder elektrisch unterwiesenen Personen betreten werden. Laien dürfen die Betriebsstätte nur in Begleitung v.g. Personen betreten.</p> <p>Die Erzeugungsanlage ist nach den Bedingungen der BDEW-Richtlinie „Erzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz“ und den Technische Anschlussbedingungen des Netzbetreibers errichtet. Im Rahmen der Übergabe hat der Anlagenerrichter den Anlagenbetreiber eingewiesen und die Anschlussanlage gemäß Unfallverhütungsvorschrift für betriebsbereit erklärt.</p>					
Die Anschaltung der Kundenanlage an das Mittelspannungsnetz erfolgte am: _____					
_____			_____		
Ort, Datum, Unterschrift des Anlagenbetreiber			Ort, Datum, Unterschrift Anlagenerrichter		